

Program rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Obsah:

- 1) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2018 dle Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále jen „PRO“) a stav plnění, vč. návrhu jejich úpravy 2-7
- 2) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2019 a následující dle Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále jen „PRO“) splněné v roce 20188
- 3) Nové cíle k zařazení do PRO9
- 4) Úprava stávajících cílů pro období 2019 a následující10

Projednáno:

Výkonná a kontrolní skupina dne 31.10.2018

Řídící skupina dne 07.12.2018

Zastupitelstvo obce dne2018

1) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2018 dle Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále jen „PRO“) a stav plnění, vč. návrhu jejich úpravy:

<i>Cíl</i>	<i>Období realizace dle PRO</i>	<i>Stav k 26.10.2018</i>
A 01-A-01 Odkanalizování části obce Lipky – splašková kanalizace	2017 – 2027	Byla oslovena původní projekční společnost IGEA s.r.o. s výzvou k předložení cenové nabídky na pokračování prací na projektové dokumentaci této stavby.
A 01-A-02 Odkanalizování části obce Špluchov – splašková kanalizace	2017 – 2027	Byla oslovena původní projekční společnost IGEA s.r.o. s výzvou k předložení cenové nabídky na přepracování studie a rozpracování do projektové dokumentace této stavby.
A 01-D-01 Vodovod Záguří – naproti obchodu (parc.č. 873/1, 41/11, 41/4., k.ú. Prostřední Bludovice)	2018 - 2020	Zhotovení projektové dokumentace pro dodatečné povolení a kolaudaci této stavby bylo objednáno 01.11.2016, č.j. 1871/2016 spolu s obdobnou objednávkou pro stavbu vodovodního řadu na Americe. Objednávka bude vyřízena po dodatečné kolaudaci vodovodního řadu na Americe (cíl A 01-D-02).
A 01-D-02 Vodovod Amerika (parc.č. 890/1, 682/67, 682/61, k.ú. Prostřední Bludovice)	2016 - 2018	Dne 20.9.2018 bylo vydáno dodatečné stavební povolení. Doposud vynaložené výdaje (PD, osazení šoupěte a zemního hydrantu, vytýčení skutečného vedení VŘ, proplach potrubí, rozbor vzorku vody, správní poplatky, příprava podkladů pro stavební řízení): 84.744,- Kč (10.285,- + 38.495,- + 8.278,- + 1.000,- + 1.186,- + 500,- + 25.000,-)
A 02-B-01 Oprava místní komunikace v části obce Dubina (parc.č. 929/1, k.ú. Horní Bludovice)	2018 - 2019	DOKONČENO - VYŘADIT
A 02-B-04 Dokončení opravy místní komunikace v části obce Záguří k č.p. 637 (parc.č. 63/43, k.ú. Prostřední Bludovice)	2018	DOKONČENO - VYŘADIT

A 02-B-05	2018 - 2019	
Oprava místní komunikace v části obce Záguří za mysliveckou chatou k č.p. 507 (parc.č. 870/1, k.ú. Prostřední Bludovice)		
A 02-B-08	2018 - 2018	DOKONČENO - VYŘADIT
Dokončení opravy části místní komunikace na Záguří za autobazarem (do asfaltu) – od č.p. 240 po č.p. 697		
A 02-B-09	2018 - 2018	DOKONČENO - VYŘADIT
Dokončení opravy části místní komunikace na Záguří za autobazarem (do recyklátu s asfaltovým zástříkem) – od č.p. 697 po č.p. 244		
A 02-B-10	2018	
Oprava místní komunikace na Záguří (do recyklátu s asfaltovým zástříkem) – odbočka u č.p. 322 po č.p. 247		
A 02-B-11	2018 - 2018	Nutno přepracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci a zpracovat do ní řešení odvodnění, následně vyřídít potřebné povolení stavebního úřadu – osloven projektant p. Rehtík. POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: 600 000,- Kč Trasu rozšířit o část od č.p. 599 po začátek betonového povrchu.
A 02-B-14	2018 - 2019	
Oprava místní komunikace		

na Vrchách – od sjezdu ze sil. III/4731 po č.p. 56		DOKONČENO - VYŘADIT
A 02-C-01 Dokončení sjezdu ke kalové čerpací stanici u č.p. 122	2018 - 2018	DOKONČENO - VYŘADIT
A 03-A-01 Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a stávajícího sjezdu k víceúčelovému hřišti (přechod pro chodce před ZŠ a MŠ)	2018	Územní řízení zahájené v r. 2016, v rámci kterého bylo vydáno územní rozhodnutí, bylo v 1. pol. r. 2017 zastaveno z důvodu odvolání. Byla upravena projektová dokumentace a v září 2017 znovu podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno dne 5.4.2018. Nyní probíhá stavební řízení. Předpokládaná cena celkem: 1.500.000,- Kč POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019
A 03-B-01 Omezení rychlosti vozidel - měřiče rychlosti, zpomalovací prahy	2017 - 2026	V roce 2018 nebyly instalovány žádné zpomalovací prahy, značky omezující rychlost ani měřiče rychlosti.
A 03-C-01 Vybudovat nadzemní hydrant před budovou obecního úřadu	2018	Je součástí stavby III. etapy úpravy veřejného prostranství kolem budovy OÚ (viz PRO - cíl „A 06-C-02“). POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019-2020
A 03-C-02 Vybudovat nadzemní hydrant u hasičské zbrojnice	2017 – 2018	POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019-2020
A 03-C-03 Průběžně vybudovat další hydranty na území obce v souvislosti s výstavbou nových rodinných domů	2018 – 2026	
A 03-C-04 Hasičská zbrojnice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, šatny pro potřeby	2018 – 2019	Projektovou dokumentaci doplnit o odvětrání výfukových plynů z garáže a dopracovat projektovou dokumentaci pro účely společného územního a stavebního řízení.

JSDH		PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: 5 100 000,- Kč
A 03-C-05 Pořízení a obnova nutného vybavení JSDH Horní Bludovice	2018	Doposud proinvestováno 80.000,- Kč
A 04-A-01 Omezovat výskyt křídlatky a jmelí	2017 – 2026	
A 04-B-01 Upravit stanoviště kontejnerů na tříděný odpad – zpevnit podloží, osázet stálezelenými keři	2018 – 2020	
A 04-B-02 Zlepšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad občany obce, zejména v okrajových částech – např. Nová Dědina, Kempjany	2017 - 2018	Z důvodu výstavby technické infrastruktury zrušeno stanoviště Lipky. Posílena tato stávající stanoviště: Amerika – bývalý vepřín o 1 ks žlutého kont., Záguří – potraviny o 1 ks zeleného kont., Záguří – autobazar Tvardek o 1 ks zeleného a o 1 ks žlutého kont. Vytvořena tato nová stanoviště: Kempjany u č.p. 758 (plasty+dr.kovy, sklo), Sedláky poblíž č.p. 640 (plasty+dr.kovy, sklo) a Valašinec poblíž č.p. 584 (plasty+dr.kovy, sklo).
A 04-B-03 Distribuovat domácí kompostéry občanům, kteří o ně mají zájem	2018 - 2019	DOKONČENO - VYŘADIT
A 04-C-01 Oprava tří dřevěných křížů na Velicestě	2018	DOKONČENO - VYŘADIT
A 04-C-03 Postupná rekonstrukce budek autobusových zastávek výměnou za prosklené z neprůhledného skla, vč. plakátovací plochy, I.etapa – aut.zast. U	2018	DOKONČENO - VYŘADIT

Mokroše (2 ks), Vrchy (1 ks) a na Záguří (1 ks)		
A 04-C-07 Rekonstrukce interiéru smuteční obřadní síně a toalet na hřbitově Špluchov – realizace	2018 - 2019	Vzhledem k tomu, že rekonstrukce toalet proběhla v roce 2018, upravit název takto: Rekonstrukce interiéru smuteční obřadní síně na hřbitově Špluchov – realizace
A 06-A-01 Sociální zařízení na víceúčelovém hřišti Špluchov	2018 - 2020	
A 06-A-02 Dětské hřiště na Špluchově (u víceúčelového hřiště) upravit takto: Dětské hřiště na Špluchově (u prodejny potravin)	2017 - 2019	POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019-2020
A 06-B-01 Rekonstrukce budovy chovatelů na obecní dům s malým společenským sálem	2018 - 2019	Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného stavbou byla podána v září 2018. POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2020-2021
A 06-C-01 Úprava veřejného prostranství kolem budovy obecního úřadu – II. etapa (obslužná komunikace kolem OÚ s parkovištěm)	2018 - 2020	Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného stavbou byla podána v září 2018.
A 06-C-02 Úprava veřejného prostranství kolem budovy obecního úřadu – III. etapa (náměstíčko před OÚ)	2018	Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 257/10, k.ú. Horní Bludovice, dotčeného stavbou byla podána v září 2018. POSUNOUT TERMÍN REALIZACE TAKTO: 2019-2020
A 06-C-03 Lesopark na Záguří (parc.č. 62/2, k.ú. Prostřední Bludovice)	2018 - 2020	Práce na umístění herního prvku stále probíhají.

A 06-C-04	2018 - 2023	Zpracována studie, další práce na projektové dokumentaci pozastaveny z důvodu nedořešených vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným lesoparkem.
Lesopark za obecním úřadem (parc.č. 264/1, 264/3, 257/7, k.ú. Horní Bludovice)		
A 06-D-01	2017 – 2026	Obec každoročně pořádá zájezd pro členy místního klubu důchodců.
Organizovat zájezdové výlety pro občany obce – sport, kultura, příroda, nákupy		
A 06-D-02	2017 - 2026	V roce 2018 obec finančně podpořila malé fotbalisty FC H.Bludovice, Smíšky, SDH Horní Bludovice, cyklistický oddíl, konání školy v přírodě pro děti místní ZŠ a MŠ atd.
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže		
A 07-A-02	2018 - 2026	
Rekonstrukce RD č.p. 207 naproti OÚ na čtyři obecní byty		
A 07-B-01	2018 - 2020	Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, probíhají jednání s majiteli sousedních nemovitostí.
Výstavba nové budovy MŠ		
A 07-B-04	2018 - 2020	
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ (povrch, radiátory, mříže apod.)		
A 07-B-05	2018 -	
Rekonstrukce elektroinstalace v celé budově ZŠ a MŠ		
A 07-C-03	2017 - 2020	
Bankomat v centru obce		
A 07-C-04	2017	ZRUŠIT – PROVOZOVATELKA POŠTY PROVEDLA VLASTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ SLUŽEB
Zajistit úpravu provozní doby České pošty		

2) Rozvojové cíle stanovené pro rok 2019 a následující dle Programu rozvoje obce Horní Bludovice na léta 2017 – 2027 (dále jen „PRO“) splněné v roce 2018:

<i>Cíl</i>	<i>Období realizace dle PRO</i>	<i>Stav k 26.10.2018</i>
A 06-A-08 Rekonstrukce stávajícího sportovního zázemí v Horních Bludovicích	2019	DOKONČENO - VYŘADIT

3) Nové cíle k zařazení do PRO:

<i>Cíl</i>	<i>Období realizace</i>	<i>Předpokládané výdaje (v Kč)</i>	<i>Zdroj financování</i>	<i>Zodpovědná osoba</i>
A 03-A-10 Chodník podél sil. č. III/4735 – úsek od křižovatky s místní komunikací u ZŠ po č.p. 122	2020 - 2026	0,- Kč	vlastní + externí	Rada obce
A 02-B-15 Oprava pozemní komunikace (MK 49c) na parc.č. 799/1, k.ú. Prostřední Bludovice, na hranici s městem Havířov (kolem č.p. 809)	2019 - 2026	0,- Kč	Vlastní + externí (město Havířov)	Rada obce
A 02-B-16 Oprava mostku na místní komunikaci (MK 41c) přes Špluchovský potok na parc.č. 640/2, k.ú. Prostřední Bludovice	2019 -2020	0,- Kč	Vlastní + externí	Rada obce

4) Úprava stávajících cílů pro období 2019 a následující:

<i>Cíl - návrh úpravy</i>	<i>Období realizace</i>	<i>Předpokládané výdaje (v Kč)</i>	<i>Zdroj financování</i>	<i>Zodpovědná osoba</i>

Úprava ostatního textu PRO: samostatný dokument

Zpracovala: M. Krčová, 26.10.2018

Aktualizace: 10.12.2018